



# 海原县 2023 年农村综合改革项目 绩效评价报告

委托单位：海原县财政局

评价机构：宁夏智联思创管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年八月



公司地址：宁夏银川兴庆区金茂财富广场B座11层

固定电话：0951-8739656

手机号码：18909517779

公司网址：<http://www.nxiso9000.com>

公司邮箱：[nxzlsc@126.com](mailto:nxzlsc@126.com)

## 摘要

### 一、项目基本情况

为贯彻党的二十大报告关于“全面推进乡村振兴”“建设宜居宜业和美乡村”有关精神，深入落实党中央、国务院关于推进农村综合改革的决策部署，支持各乡镇充分发挥农村综合改革平台作用，持续探索财政支持乡村全面振兴的有效路径和示范样板。海原县根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，海原县财政局实施 2023 年农村综合改革项目。

通过农村综合改革项目的实施，建设宜居宜业和美乡村，持续改善农民生产生活环境。强化农村公益事业发展机制，补齐农村公益设施建设短板。发挥试点引领和要素聚集作用，打造不同类型的乡村振兴示范样板。

海原县 2023 年农村综合改革项目资金共计 4766 万元。其中：中央财政资金 1875 万元，占比 39.34%；自治区财政资金 2891 万元，占比 60.66%。2023 年 8 月、10 月海原县财政局根

据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，下拨海原县各乡镇 2023 年中央和自治区农村综合改革资金 4766 万元，预算执行率 100%。

海原县 2023 年农村综合改革项目完成村道硬化 140745.69 平方米，硬化、维修各类道路总长 37.19 公里，铺设面包砖 9623.02 平方米，安装太阳路灯 25.00 座，完成渠道砌护 17.19 公里。通过项目的实施项目区农村村容村貌、人居条件得到有效改善，群众满意度较高。

## 二、评价结论

海原县 2023 年农村综合改革项目最终得分结果为“89.62”，评价结论为“良”。

## 三、存在的问题及建议

### （一）问题

1. **绩效管理方面。**项目未按照项目管理要求及时上报中期监控和绩效自评。截止被评价时段仍未上报绩效自评的有关桥乡、七营镇、李旺镇、关庄乡、高崖乡、关桥乡、红羊乡共计 11 个项目。

2. 项目管理方面。一是部分项目进度滞后，导致项目预算执行率较低。二是关桥乡马湾村勘察设计合同内容与落款不一致，合同管理需要进一步加强。三是部分项目有相关档案不能及时归档的情况。四是项目所涉及乡镇只有贾塘乡完成资产移交。未对项目形成资产进行移交，后续维护管理责任不明确。

## （二）建议

1. 加强绩效评价结果应用。建议：建立农村综合改革资金绩效评价结果与预算安排的有机结合机制，将绩效评价结果作为安排以后年度农村综合改革资金预算的重要依据。

2. 加强项目管理。建议：一是强化项目进度管理。不断完善机制，加快项目验收、决算等后续工作。二是严格落实工程项目法人制、招投标制、监理制、合同制“四制”要求；三是规范项目档案管理。四是健全项目后续运行维护机制。建立健全产权明晰、权责明确、管理规范的管理体系和运行机制，确保资产不流失、权益不悬空、监管不断线。进一步明确资产移交手续，加强资金后续管理，明确后期运维资金和人员，确保资产安全，保障财政资金的长期使用效益，实现乡村振兴伟大战略目标。

# 目 录

一、 项目基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
1. 项目背景和目的 .....	2
2. 项目预算及资金来源 .....	2
3. 项目计划实施内容 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	10
二、 绩效评价工作情况 .....	10
(一) 绩效评价目的和依据 .....	10
(二) 指标体系设计的总体思路 .....	11
(三) 评价原则 .....	12
(四) 评价指标体系 .....	13
(五) 评价标准与评价方法 .....	14
(六) 绩效评价工作过程 .....	15
三、 评价结论和绩效分析 .....	16
(一) 评价结论 .....	16
(二) 具体绩效分析 .....	16
1. 项目投入方面 .....	16
2. 项目管理方面 .....	18
3. 项目产出方面 .....	27
4. 项目效益方面 .....	38
四、 绩效评价结果应用建议 .....	41

五、存在的问题和建议 .....	42
(一) 存在的问题 .....	42
(二) 建议 .....	42
附件 .....	45
附件 1: 项目绩效评价指标体系 .....	45
附件 2: 绩效专家组打分及意见表 .....	49
附件 3: 评价工作组情况表 .....	53
附件 4: 调查问卷样表和调查结果汇总 .....	54
附件 5: 访谈问题清单 .....	61
附件 6: 项目现场核查情况表 .....	60
附件 7: 企业相关资质文件 .....	99

# 海原县 2023 年农村综合改革项目 绩效评价报告

海原县财政局：

接受贵单位委托，我们对海原县 2023 年农村综合改革项目预算执行情况实施了绩效评价。

被评价单位认可并理解其责任是绩效评价人员执行绩效评价工作的前提。被评价单位应当对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责，这种责任具体包括：（1）设定、确认绩效目标；（2）设计和实施恰当的内部控制（包括预算管理制度等），保证经济、有效和合法地使用预算资金；（3）根据绩效目标完成情况填列基础信息表，汇总相关的情况和数据，提供相关佐证资料，进行总结分析，编制绩效报告；（4）及时为评价工作提供必要的工作条件，包括提供真实、合法、完整的基础资料，允许评价人员不受限制地接触执行评价工作所需的相关信息等。

我们的责任是按照《项目支出绩效评价管理办法》文件中对绩效评价组织管理和工作程序的要求，对财政支出（项目支出）的决策、管理、产出和效果进行客观、公正的评价。在评价过程中，我们结合被评价单位的实际情况，实施了包括复核被评价单位提供的评价资料、现场调查、询问等我们认为必要的评价程序，被评价单位向评价人员提供了完整信息的责任的书面声明。现将评价结论报告如下：



## 二、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景和目的

为贯彻党的二十大报告关于“全面推进乡村振兴”“建设宜居宜业和美乡村”有关精神，深入落实党中央、国务院关于推进农村综合改革的决策部署，支持各乡镇充分发挥农村综合改革平台作用，持续探索财政支持乡村全面振兴的有效路径和示范样板。海原县根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，海原县财政局实施 2023 年农村综合改革项目。

通过农村综合改革项目的实施，建设宜居宜业和美乡村，持续改善农民生产生活环境。强化农村公益事业发展机制，补齐农村公益设施建设短板。发挥试点引领和要素聚集作用，打造不同类型的乡村振兴示范样板。

#### 2. 项目预算及资金来源

海原县 2023 年农村综合改革项目资金共计 4766 万元。其中：中央财政资金 1875 万元，占比 39.34%；自治区财政资金

2891 万元，占比 60.66%。

### 2023 年农村综合改革项目资金情况表

单位：万元

资金来源	指标文号	金额
中央	宁财（农）指标（2022）636 号	1200
	宁财（农）指标（2023）234 号	72
	宁财（农）指标（2023）363 号	603
小计：		1875
自治区	宁财（农）指标（2023）234 号	1701
	宁财（农）指标（2023）363 号	1190
小计：		2891
合计：		4766

### 3. 项目计划实施内容

海原县 2023 年农村综合改革项目涉及海原县 14 个乡镇共计 33 个行政村，项目主要计划实施巷道硬化、过水路面维修改造、渠道砌护等基础建设。

各乡镇、村详细建设内容详见下表：

## 2023 年海原县农村综合改革项目汇总表

单位：万元

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
1	贾塘乡	南河行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 0.884 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.5-5.5 米，路面宽度 2.5-4.5 米，道路硬化总面积 3004 平方米。	107.00	新建
2	关桥乡	马湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 1.646 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3-4.5 米，路面宽度 2.0-3.5 米，道路硬化总面积 5063 平方米。	130.00	新建
3	史店乡	苍湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡苍湾村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 1.625 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.0-4.0 米，路面宽度 2.0-3.0 米，道路硬化总面积 5415 平方米。	121.00	新建
4	红羊乡	红堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 2.498 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.0-4.5 米，路面宽度 2.0-3.5 米，道路硬化总面积 8258 平方米。	230.00	新建
5	李旺镇	杨堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇杨堡村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 2.198 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，道路硬化总面积 7903 平方米。	176.00	新建

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
6	三河镇	四营行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目	建设内容：三河镇四营村二、三、五组巷道硬化 1.809 公里；硬化面积 6100 平米，水毁路 15 米、水毁路边坡毛石砌护 300 立方、水毁处土方回填 2500 方、设置安全防护栏杆 20 米。	130.00	新建
7		三河镇小河村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补三河镇小河村巷道硬化项目	建设内容：巷道硬化 0.932 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4.5-5.5 米，路面宽度 3.5-4.5 米，道路硬化总面积 3785 平方米。	91.00	新建
8	贾塘乡	堡台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	建设内容：主要对堡台村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建；维修改造第一处过水路面长 40 米，宽 6 米；第二处过水路面长 80 米，宽 5 米；维修改造第三处过水路面长 80 米，宽度 4.5 米。维修改造涵洞 3 处，板涵跨度 4 米；过水路面设计等级四级；	210.00	新建
9		双河行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	建设内容主要对双河村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建；维修改造第一处过水路面长 60 米，宽 4 米；第二处过水路面长 50 米，宽 4 米；维修改造第三处过水路面长 75 米，宽度 5.0 米。维修改造涵洞 3 处，板涵跨度 4 米；过水路面设计等级四级；	185.00	新建
10	七营镇	南堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇南堡村巷道硬化项目	建设内容：新建七营村巷道硬化 2.085 公里，硬化面积 6800 平方米，新做排水管道 1.35 公里。	159.00	新建
11		七营行政村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补七营镇七营村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路 1.943 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4-4.5 米，路面宽度 3.0-3.5 米，道路硬化总面积 6606 平方米。	220.00	新建

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
12	李俊乡	红星行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李俊乡田间灌溉项目	建设内容：新建渠道总长 18.258 公里，U40 渠 1.649 公里，U30 渠 16.609 公里。配套各类建筑：砌护出水口 596 米，矩形排水槽 260 米，节制闸 100 座，涵管 110 米/13 道。	237.00	新建
13	关庄乡	关庄行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关庄乡关庄村巷道硬化项目	建设内容：路线总长 1.132 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0 米，硬化面积：3021 平方米。	88.00	新建
14	海城镇	高台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补海城镇高台村巷道硬化项目	建设内容：路线总长 0.85 公里，路基宽度均为 4.0 米，路面宽度均为 3.0 米，硬化面积：2550 平方米。	63.00	新建
15	西安镇	西安行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇西安村巷道硬化项目	建设内容：巷道路线总长 1.235 公里，路基宽度 3.5~4.5 米，路面宽度 2.5~3.5 米，硬化面积：3842 平方米。	87.00	新建
16		白吉行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇白吉村巷道硬化项目	建设内容：巷道路线总长 0.988 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0，硬化面积：2868 平方米。	94.00	新建
17	树台乡	梧桐行政村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补树台乡梧桐村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路总长 2.454 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0，硬化面积：8164 平方米。	174.00	新建

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
18		二百户行政村	海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目	建设内容：硬化道路总长 2.291 公里，其中硬化里程 0.589 公里，路基宽度 3.0~4.0 米，路面宽度 2.0~3.0 米，硬化面积：1568 平方米；面包砖铺筑 1.702 公里，铺筑宽度 1.0 米，铺筑面积：1702 平方米。	116.00	新建
19	李旺镇	李旺行政村	海原县 2026 年农村公益性事业财政奖补李旺镇李旺村巷道硬化、田间灌溉项目	建设内容：新建巷道硬化 1.295 公里，宽 3 米/3.5 米，硬化面积 4200 平米；维修改造 50U 型主渠 2.8 公里，配套节制闸及过路板涵构筑物。	130.00	新建
20	三河镇	代店行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目	建设内容：巷道硬化 2.48 公里；宽 3.5 米，硬化面积 8880 平米。新建钢筋混凝土过路管涵 dn400 长 100 米。	155.00	新建
21	贾塘乡	王塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	建设内容：巷道硬化 3.185 公里；宽 3 米，硬化面积 9865 平方米。	160.00	新建
22	高崖乡	三分湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	建设内容：新建高崖乡三分湾村一、二、三、四村组巷道硬化 1.15 公里，2.5-3.5m 宽，硬化面积 4200 平方米。1.5 公里灌溉渠道维修改造。	120.00	新建
23		高湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	建设内容：新建巷道硬化 0.55 公里，宽 3 米-3.5 米，硬化面积 1820 平方米。	30.00	新建

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
24	李旺镇	罗川行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇罗川村村庄整治提升改造项目	建设内容：新建南坪移民点巷道面包砖硬化 5600 m <sup>2</sup> ，安装太阳能路灯 30 盏，树池 300 个，路缘石 1700 米。	115.00	新建
25	甘城乡	甘城行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目	本项目主要新建甘城村巷道硬化 2.87 公里；宽 3-3.5 米，硬化面积 10345 平方米。	165.00	新建
26	关桥乡	贺堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	建设内容：新建贺堡村 1 队~10 队巷道硬化 1.78 公里，硬化宽度 2.0 米~3.0 米，硬化面积 4700 平方米。	106.00	新建
27	红羊乡	石塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	建设内容：新建石塘村小银川组、石塘组巷道硬化 1.047 公里，安装太阳能路灯 15 盏，硬化宽度 2.0 米~2.5 米，硬化面积 2618 平方米。	84.00	新建
28	树台乡	树台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村巷道硬化项目	建设内容：新建树台村树台组、王武川组、条子沟组巷道硬化 1.617 公里，安装太阳能路灯 10 盏，硬化宽度 2.5 米~3.5 米，硬化面积 4673 平方米。	112.00	新建
29		浪塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡浪塘村巷道硬化项目	建设内容：新建浪塘村宋堡组巷道硬化 0.469 公里，硬化宽度 2.0 米~2.5 米，硬化面积 1173 平方米。	24.00	新建
30	史店乡	史店行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡史店村巷道硬化项目	建设内容：新建史店村移民点巷道两侧铺设实心面包砖 7897 平方米，铺设路缘石 4826 米，树池 1398 个。	149.00	新建

序号	乡镇	行政村	项目名称	建设内容	投资概算	建设性质
31	七营镇	张堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇张堡村村庄整治提升改造项目	建设内容：村道两侧平整硬化铺装面积为 6857 平方米，排水沟及盖板 450 米，太阳能路灯 10 盏，竖框 72 套，新增人行道 2426 平方米。	198.00	新建
32	红羊乡	安堡行政村	海原县 2023 年农村综合改革项目（美丽乡村整村推进项目）	建设内容：巷道硬化 15065.31 平方米，排水边沟 1405 米、涵洞 12 米，排水渠 112 米，面包砖铺砖 845.27 平米、混凝土道牙 860.41 米。	300.00	新建
33	西安镇	薛套行政村	海原县 2023 年农村综合改革项目（美丽乡村整村推进项目）	建设内容：巷道硬化 16244 平米，排水管 178 米，排水检查井 5 座，波形护栏 869 米，雨水收集沟 20 米、雨水排水口 1 座等。	300.00	新建
合计					4766.00	



## （二）项目绩效目标

通过该项目的实施，对各乡镇村民民主议定的村内道路、农田水利、村容村貌改造等农村公益事业建设项目予以财政奖补。支持村内公益项目建设，解决农村行路难和农业基础设施薄弱等问题。到 2023 年底项目计划完成率 100%，受益对象满意度达到 90%以上。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的和依据

#### 1. 评价目的

本次绩效评价是对海原县 2023 年农村综合改革项目进行综合绩效评价，目的是通过对该项目的立项决策、项目实施与管理、项目目标完成情况的调查研究，旨在从绩效目标设定、项目实施管理、资金管理以及绩效目标实现程度和效益等方面，考察财政资金使用效益，为改善财政支出预算管理，为海原县 2023 年农村综合改革项目的管理决策提供参考。

（1）加强项目管理。考察项目实施的完成情况，找准存在的问题及改进方向，为加强项目资金管理提供有力依据。

（2）增强责任意识。通过绩效评价向实施方提供有关项目绩效的信息，能让实施方准确分析投入产生的效果，督促实施方明确责任，加大力度，多管齐下，以获得最大成效。

（3）及时掌握情况。通过绩效评价提供更为有效信息，从而更好的掌握情况，了解进度，及时调整决策，控制好规模，

对效果不明显的找出对策，提出合理化建议。

(4) 优化资源配置。通过绩效评价，提升公共机构有效配置资源的能力。在公共机构资源有限和社会公共需求持续扩大的情况下，有效地配置资源，有效地规避公共机构的短期行为，促进社会的可持续发展和资源的有效利用。

## 2. 评价依据

(1) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(2) 《自治区人民政府办公室印发关于全面推进预算绩效管理的指导意见的通知》（宁政办发〔2013〕169号）

(3) 《宁夏回族自治区级财政专项资金管理办法》（宁政办发〔2014〕68号）

(4) 《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636号）

(5) 《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234号）

(6) 《自治区财政厅关于下达2023年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363号）

(7) 各项目主管部门提交的自评及基础材料

### (二) 指标体系设计的总体思路

根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》

（财预〔2011〕285）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财〔农〕指标〔2022〕636号）、《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财〔农〕指标〔2023〕234号）及《自治区财政厅关于下达2023年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财〔农〕指标〔2023〕363号）等文件精神。按照“合法、合规、合理”的要求，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目的总目标和分目标进行梳理和分解，参考匹配性和适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成海原县2023年农村综合改革项目绩效评价指标体系。

### （三）评价原则

#### 1. 重要性和代表性相结合的原则

优先选择最能反映项目实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点，在选取绩效指标时，也优先使用最具代表性、最能反映评价要求的关键指标。

#### 2. 客观资料采集和预测、评估相结合的原则

全面、客观地反映项目执行的实际情况和取得的结果，对可能达到的结果和完成的目标进行可行性分析。

#### 3. 实地跟踪和案头分析相结合的原则

实地采集数据，完成各项要求填报的表格，案头分析跟踪

情况，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

#### （四）评价指标体系

根据本次评估对象、任务与目标，评价组初步从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四大方面构建评估指标体系。包括 12 个二级指标、20 个三级指标。投入、过程指标权重分值占比 40%，产出、效果指标权重分值占比 60%。

1. 项目投入：主要从项目立项和项目目标 2 个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项的规范性；项目目标主要考察绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。

2. 项目过程：主要从资金管理和实施管理 2 个二级指标进行考察。资金管理类考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；实施管理考察管理制度健全性、制度执行有效性。

3. 项目产出：主要从产出数量、质量、时效、成本 4 个二级指标进行考察。产出数量考察项目计划建设任务的完成情况；产出质量考察项目验收合格情况，是否按照计划竣工验收；产出时效考察项目建设任务按计划批复规定时间完成情况；产出成本考察项目成本与概算或有关标准相比的降低情况。

4. 项目效果：主要从社会效益、可持续影响力、受益对象满意度三个方面进行考察。社会效益考察农村村容村貌、人居环境改善情况和受益总人数计划完成率；可持续影响力考察管护主体责任落实；满意度考察受益村干部和农民的满意程度。

各指标分值权重根据每个项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见《附表 1：项目绩效评价指标体系》。

## （五）评价标准与评价方法

### 1. 评价标准

依据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）中预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### 2. 评价方法

本次评价运用政策文献研究法、专家论证法、社会调查法。

#### （1）政策、文献研究法

通过研究、解读国家、宁夏回族自治区相关政策法规与文献，获取各绩效评价项目运行工作的管理概况、绩效目标、需调整和修改的绩效指标等有关信息。

#### （2）专家论证法

通过专家论证的方法，确认评价方案中绩效评价指标、绩效评价目标值及评价思路的科学性、合理性。

#### （3）社会调查法

通过访谈、社会调查等方法，获取项目相关利益方的知晓

度、满意度等第一手数据资料，实现对项目涉及公共资源分配均衡性和效益的评价。

## （六）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

2024年7月23日评价组通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价标准，拟定了社会调查方案。

### 2. 组织实施

2024年8月7日，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，评价组在海原县财政局和各乡镇经济发展办公室的支持配合下完成了基础数据收集，对项目实施单位项目负责人进行了现场访谈。同时，对项目受益群体进行了满意度调查和访谈。

（1）根据项目特点和实际，评价工作组按委托方评价要求对部分乡镇实施项目进行实地检查，对项目管理，包括资金支出、采购过程、合同签订、验收、结算等有关档案材料进行现场检查。并现场查看了部分村道路的实际建设完成情况。以上现场核查资料详见附件6。

（2）评价组对关桥、高崖、七营、三河、贾塘、西安、树台、红羊八个乡镇共计24个项目进行了实地检查，检查覆盖率72%。同时对项目村受益群体开展满意度调查。

### 3. 分析评价

2024年8月19日至2024年9月5日，评价组按照绩效评

价的原则和规范，对采集的数据进行分析，完成评价报告的撰写。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90—100 分的，绩效评级为优；得分在 80—89 分的，绩效评级为良；得分在 60—79 分的，绩效评级为中；得分在 0—59 分的，绩效评级为差。

评价组通过基础数据填报分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对海原县 2023 年农村综合改革项目进行独立客观公正的评价，最终得分结果为“89.62”，评价结论为“良”。

#### （二）具体绩效分析

##### 1. 项目投入方面

项目决策类指标由 6 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	2	2	100%
	立项程序规范性	规范	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	2	100%
	绩效指标明确性	明确	1	1	100%
资金投入	预算编制科学性	科学	2	2	100%
	资金分配合理性	合理	1	1	100%
小计			10	10	100%

## （1）决策管理方面

1) 项目立项依据充分性。为贯彻党的二十大报告关于“全面推进乡村振兴”“建设宜居宜业和美乡村”有关精神，深入贯彻落实党中央、国务院关于推进农村综合改革的决策部署，支持各乡镇充分发挥农村综合改革平台作用，持续探索财政支持乡村全面振兴的有效路径和示范样板。海原县人民政府根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》

（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，批准由海原县财政局实施 2023 年农村综合改革项目。该项目与国家相关法律法规、与国民经济发展规划和党委政策决策相符合、与地区发展政策和优先发展重点相符合、与部门职能相符合、与部门发展规划及需求相符合。

2) 项目立项规范性。2023 年海原县人民政府会议批准该项目实施。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

3) 绩效目标合理性、指标明确性。2023 年海原县财政局下发各乡镇人民政府《关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革资金（第一批）的通知》（海财（农）指标〔2023〕91 号）、



《关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革资金（第二批）的通知》（海财（农）指标〔2023〕111 号），文件中明确了该项目的绩效目标和指标，该项目绩效目标明确、合理。

## （2）投入管理方面

1) 预算编制合理性。项目由海原县各乡镇村民代表会议提出议案，经村民代表会议组成人员表决通过，进行公示后上报乡政府。各乡政府委托第三方进行勘察设计，并编制预算。预算资金依据充分，与项目实际相适应。

2) 资金分配合理性。项目资金由海原县财政局根据各乡镇项目实施方案分配。项目预算资金分配测算有依据，与地方实际适应。

综上，该项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理。项目预算编制依据充分，与地方实际适应。

## 2. 项目管理方面

项目过程类指标由 5 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 27.2 分，得分率 90.67%。

二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	5	5.00	100%
	预算执行率	100%	5	5.00	100%
	资金使用合规性	合规	5	5.00	100%
组织实施	管理制度健全性	健全	8	8.00	100%
	制度执行有效性	有效	7	4.20	60%
小计			<b>30</b>	<b>27.2</b>	<b>90.67%</b>

## （1）资金管理方面

### 1) 预算资金到位率。

根据《关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革资金（第一批）的通知》（海财（农）指标〔2023〕91 号）、《关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革资金（第二批）的通知》（海财（农）指标〔2023〕111 号），海原县 2023 年农村综合改革项目资金共计 4766 万元。其中：中央财政资金 1875 万元，占比 39.34%；自治区财政资金 2891 万元，占比 60.66%。以上资金到位率 100%。

### 2) 预算执行率。

2023 年 8 月、10 月海原县财政局根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，下拨海原县各乡镇 2023 年中央和自治区农村综合改革资金 4766 万元，预算执行率 100%。

海原县 2023 年农村综合改革项目资金共计 4766 万元，截止目前各乡镇项目支付各类费用共计 3753.70 万元，结转结余资金 1012.30 万元，该项目实际预算执行率 78.76%。

## 2023 年海原县农村综合改革项目各乡镇资金支出情况表

单位：万元

序号	乡镇	行政村	项目名称	资金性质	投资概算	实际支出	结转/结余	预算执行率	备注
1	贾塘乡	南河行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	中央	107.00	94.29	12.71	88.12%	
2	关桥乡	马湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	中央	130.00	105.4	24.60	81.08%	
3	史店乡	苍湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡苍湾村巷道硬化项目	中央	121.00	109.07	11.93	90.14%	
4	红羊乡	红堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	中央	230.00	221.30	8.70	96.22%	
5	李旺镇	杨堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇杨堡村巷道硬化项目	中央	176.00	135.3	41	76.88%	
6	三河镇	四营行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目	中央	130.00	118.43	11.57	91.10%	
7		三河镇小河村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补三河镇小河村巷道硬化项目	中央	91.00	74.74	16.26	82.13%	
8	贾塘乡	堡台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	中央	210.00	197.6	12.40	94.10%	
9		双河行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	自治区	185.00	167.65	17.35	90.62%	
10	七营镇	南堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇南堡村巷道硬化项目	自治区	159.00	112.36	46.64	70.67%	
11		七营行政村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补七营镇七营村巷道硬化项目	自治区	220.00	167.44	52.56	76.11%	
12	李俊乡	红星行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李俊乡田间灌溉项目	自治区	237.00	210.75	26.25	88.93%	
13	关庄乡	关庄行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关庄乡关庄村巷道硬化项目	自治区	88.00	76.76	11.24	87.23%	
14	海城镇	高台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补海城镇高台村巷道硬化项目	自治区	63.00	57.44	5.56	91.17%	
15	西安镇	西安行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇西安村巷道硬化项目	中央	181.00	141.88	39.12	78.39%	
16		白吉行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇白吉村巷道硬化项目	中央					

序号	乡镇	行政村	项目名称	资金性质	投资概算	实际支出	结转/结余	预算执行率	备注
17	树台乡	相桐行政村	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目	中央 102, 自治区 52 万元 (1866), 自治区 20 万元。	174.00	159.25	14.75	91.52%	
18		二百户行政村	海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目	自治区	116.00	102.43	13.57	88.30%	
19	李旺镇	李旺行政村	海原县 2026 年农村公益性事业财政奖补李旺镇李旺村巷道硬化、田间灌溉项目	中央	130.00	0	130	0.00%	
20	三河镇	代店行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目	自治区	<b>155.00</b>	143.26	11.74	92.43%	
21	贾塘乡	王塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	自治区	<b>160.00</b>	152.02	7.98	95.01%	
22	高崖乡	三分湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	自治区	<b>150.00</b>	127.45	22.55	84.97%	
23		高湾行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	自治区					
24	李旺镇	罗川行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇罗川村村庄整治提升改造项目	自治区	<b>115.00</b>	0	115	0.00%	
25	甘城乡	甘城行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目	自治区	<b>165.00</b>	153.43	11.57	92.99%	
26	关桥乡	贺堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	自治区	<b>106.00</b>	94.46	11.54	89.11%	
27	红羊乡	石塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	自治区	<b>84.00</b>	80.81	3.19	96.20%	
28	树台乡	树台行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村巷道硬化项目	自治区	<b>136.00</b>	114.04	22	83.85%	
29		浪塘行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡浪塘村巷道硬化项目	自治区					
30	史店乡	史店行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡史店村巷道硬化项目	自治区	<b>149.00</b>	135.22	13.78	90.75%	
31	七营镇	张堡行政村	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇张堡村村庄整治提升改造项目	自治区	<b>198.00</b>	1.72	196.28	0.87%	

序号	乡镇	行政村	项目名称	资金性质	投资概算	实际支出	结转/结余	预算执行率	备注
32	红羊乡	安堡行政村	海原县 2023 年农村综合改革项目（美丽乡村整村推进项目）	中央 297 万元，自治区 3 万元	300.00	223.85	76.15	74.62%	
33	西安镇	薛套行政村	海原县 2023 年农村综合改革项目（美丽乡村整村推进项目）	中央	300.00	275.35	24.65	91.78%	
合计					4766.00	3753.70	1012.30	78.76%	

## 2) 资金使用合规性。

海原县财政局根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕636 号）、《关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第一批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕234 号）及《自治区财政厅关于下达 2023 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标（第二批）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕363 号）文件精神，及时下拨各类财政资金，保障项目的顺利实施。资金的管理严格执行自治区《宁夏回族自治区级财政专项资金管理办法》（宁政办发〔2014〕68 号）等相关规定、使用执行国家统一的会计核算管理制度，财务制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关相关专项资金管理办法的规定，资金调整、拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复、合同规定的用途，资金没有挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。

## （2）项目管理情况

1) 项目管理制度健全性。项目严格执行自治区及海原县的相关规定，项目管理制度较为完善、具备可操作性。

2) 制度执行有效性。根据评价工作组现场调研、资料分析和专家评估意见，各项目由村民代表会议提出议案表决并进行公示。委托第三方开展勘察设计和公开招标和监理。项目完工后对项目开展验收和结算、决算工作。对项目相关计划批复、合同、监理档案、验收资料进行了归档。但是部分项目存在进度滞后、预算执行率不高、合同管理不规范、未及时上报绩效监控和自评。根据评分细则，该指标得 4.2 分。

综上，各项目单位具备完备的财务管理制度，对于资金使用采取了必要的监控、管理措施，资金使用较为规范；各目政府采购程序以及合同审批流程基本符合相关政策法规规定；各项目资金能够及时拨付。但根据现场核查和访谈发现，**一是**部分项目合同管理需要进一步加强；**二是**项目未按照项目管理要求及时上报中期监控和绩效自评；**三是**部分项目进度滞后，导致预算执行率不高。

各项目管理情况详见下表：

## 2023 年农村综合改革项目管理情况表

序号	乡镇	项目名称	管理制度		管理资料									可持续性资料			绩效管理资料			现场核查	备注
			资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目验收	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金	运行、维护人员	绩效目标	绩效监控	绩效自评		
1	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	有	是	项目公示资料未存档
2	关桥乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	无	是	运行维护资料暂无
3	史店乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡苍湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	否	第三方评价
4	红羊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	是	公示到村一级
5	李旺镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇杨堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	否	第三方评价
6	三河镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	资产移交无明确要求；大车比较多，不易管理。
7		海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补三河镇小河村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	资产移交无明确要求；大车比较多，不易管理。
8	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	有	是	项目公示资料未存档
9		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	有	是	项目公示资料未存档
10	七营镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇南堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	有	无	无	是	项目公示资料未存档
11		海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补七营镇七营村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	无	是	项目公示资料未存档

序号	乡镇	项目名称	管理制度		管理资料									可持续性资料			绩效管理资料			现场核查	备注	
			资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目验收	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金	运行、维护人员	绩效目标	绩效监控	绩效自评			
12	李俊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李俊乡田间灌溉项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	否	
13	关庄乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关庄乡关庄村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	无	否	
14	海城镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补海城镇高台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	否	
15	西安镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇西安村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无、项目公示资料未存档
16		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇白吉村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无、项目公示资料未存档
17	树台乡	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无
18		海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补树台乡二白户村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无
19	李旺镇	海原县 2026 年农村公益性事业财政奖补李旺镇李旺村巷道硬化、田间灌溉项目	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	无	无	无	有	无	无	否	
20	三河镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	是	资产移交无明确要求；大车比较多，不易管理。
21	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	有	是	项目公示资料未存档
22	高崖乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	无	是	结算正在做，公示资料未归档
23		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	无	是	结算正在做，公示资料未归档



序号	乡镇	项目名称	管理制度		管理资料									可持续性资料			绩效管理资料			现场核查	备注
			资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目验收	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金	运行、维护人员	绩效目标	绩效监控	绩效自评		
24	李旺镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇罗川村村庄整治提升改造项目	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	无	无	有	无	无	否	
25	甘城乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	否	
26	关桥乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	无	是	运行维护资料暂无
27	红羊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	是	公示到乡镇一级
28	树台乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无
29		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡浪塘村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无
30	史店乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡史店村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	有	无	有	否	
31	七营镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇张堡村村庄整治提升改造项目	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	无	有	无	无	是	项目公示资料未存档
32	红羊乡	海原县 2023 年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	有	无	无	是	目前完成自验
33	西安镇	海原县 2023 年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	有	无	有	是	运行维护资料暂无、项目公示资料未存档

### 3. 项目产出方面

项目产出类指标由 4 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 24.94 分，得分率 83.83%。

二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分	得分率
产出数量	项目计划完成率	100%	10	8.49	84.85%
产出质量	项目（工程）验收合格率	100%	8	6.79	84.85%
产出时效	项目（工程）完成及时率	100%	7	4.88	69.70%
产出成本	成本节约率	≤4766 万元	5	5.00	100%
小计			30	25.15	83.13%

#### （1）产出数量

1) 项目计划完成率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止被评价时段，海原县李旺镇李旺、罗川村，高崖乡三分湾、高湾村，七营镇张堡村项目未验收。海原县 2023 年农村综合改革项目计划完成率 84.84%。按照评分细则该指标得 8.49 分。

#### （2）产出质量

项目（工程）验收合格率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止被评价时段，实际完成 28 个项目的验收工作，验收结论均为合格。按照评分细则该指标得 6.79 分。

### (3) 产出时效

项目（工程）完成及时率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止 2023 年底实际完成 23 个项目。按照评分细则该指标得 4.88 分。

### (4) 产出成本

成本节约率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目资金能够控制在预算内。

项目产出情况详见下表：

2023 年农村综合改革项目计划建设内容完成情况统计表

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
1	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 0.884 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.5-5.5 米，路面宽度 2.5-4.5 米，道路硬化总面积 3004 平方米。	2023.8.26	2023.10.31	完工	-	610	2228		0.884			
2	关桥乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 1.646 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3-4.5 米，路面宽度 2.0-3.5 米，道路硬化总面积 5063 平方米。	2023.9.18	2023.10.30	完工	-	1409	5232	6026.65				
3	史店乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡苍湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 1.625 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.0-4.0 米，路面宽度 2.0-3.0 米，道路硬化总面积 5415 平方米。	2023.9.1	2023.10.1	完工	-	1478	5278	5415	1.625			
4	红羊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 2.498 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 3.0-4.5 米，路面宽度 2.0-3.5 米，道路硬化总面积 8258 平方米。	2023.8.15	2023.11.15	完工	-	443	1642	8258	2.498			

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
5	李旺镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇杨堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 2.198 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，道路硬化总面积 7903 平方米。	2023. 8. 25	2023. 10. 24	完工	-	1012	3775		1.46			
6	三河镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：三河镇四营村二、三、五组巷道硬化 1.809 公里；硬化面积 6100 平米，水毁路 15 米、水毁路边坡毛石砌护 300 立方、水毁处土方回填 2500 方、设置安全防护栏杆 20 米。	2023. 9. 15	2023. 11. 13	完工	-	536	1995	6100	1.809			
7		海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补三河镇小河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：巷道硬化 0.932 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4.5-5.5 米，路面宽度 3.5-4.5 米，道路硬化总面积 3785 平方米。	2023. 9. 15	2023. 11. 13	完工	-	918	2895	3785	0.932			

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
8	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：主要对堡台村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建；维修改造第一处过水路面长 40 米，宽 6 米；第二处过水路面长 80 米，宽 5 米；维修改造第三处过水路面长 80 米，宽度 4.5 米。维修改造涵洞 3 处，板涵跨度 4 米；过水路面设计等级四级；	2023.9.7	2023.11.6	完工	-	416	1537		0.12			
9	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容主要对双河村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建；维修改造第一处过水路面长 60 米，宽 4 米；第二处过水路面长 50 米，宽 4 米；维修改造第三处过水路面长 75 米，宽度 5.0 米。维修改造涵洞 3 处，板涵跨度 4 米；过水路面设计等级四级；	2023.9.7	2023.11.6	完工	-	510	1794		0.185			
10	七营镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇南堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建七营村巷道硬化 2.085 公里，硬化面积 6800 平方米，新做排水管道 1.35 公里。	2023.9.18	2023.10.15	完工	-	1203	5299	7143	1.967			

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
11		海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补七营镇七营村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路 1.943 公里，道路硬化类型为混凝土道路，路基宽度 4-4.5 米，路面宽度 3.0-3.5 米，道路硬化总面积 6606 平方米。	2023. 9. 18	2023. 11. 8	完工	-	720	2293	6817	2.145	1.53		
12	李俊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李俊乡田间灌溉项目	基础设施建设	建设内容：新建渠道总长 18.258 公里，U40 渠 1.649 公里，U30 渠 16.609 公里。配套各类建筑：砌护出水口 596 米，矩形排水槽 260 米，节制闸 100 座，涵管 110 米 /13 道。	2023. 9. 18	2023. 11. 10	完工	-	554	2600					17.191
13	关庄乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关庄乡关庄村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：路线总长 1.132 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0 米，硬化面积：3021 平方米。	2023. 8. 31	2023. 11. 20	完工	-	832	2751	3021	1.132			
14	海城镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补海城镇高台村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：路线总长 0.85 公里，路基宽度均为 4.0 米，路面宽度均为 3.0 米，硬化面积：2550 平方米。			完工	-	962	3842	2280	0.7609			

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
15	西安镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇西安村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：巷道路线总长 1.235 公里，路基宽度 3.5~4.5 米，路面宽度 2.5~3.5 米，硬化面积：3842 平方米。	2023.10.17	2023.11.20	完工	-	947	3480	3973.2	1.2435			
16		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇白吉村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：巷道路线总长 0.988 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0，硬化面积：2868 平方米。	2023.10.17	2023.11.10	完工	-	111	2241	2908.5	1.002			
17	树台乡	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路总长 2.454 公里，路基宽度 3.5~4.0 米，路面宽度 2.5~3.0，硬化面积：8164 平方米。	2023.9.10	2023.12.8	完工	-	527	2672	8229.66	2.454			
18		海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：硬化道路总长 2.291 公里，其中硬化里程 0.589 公里，路基宽度 3.0~4.0 米，路面宽度 2.0~3.0 米，硬化面积：1568 平方米；面包砖铺筑 1.702 公里，铺筑宽度 1.0 米，铺筑面积：1702 平方米。	2023.10.12	2023.11.18	完工	-	761	3769	1634.01	0.589	1724.49		



序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
19	李旺镇	海原县 2026 年农村公益性事业财政奖补李旺镇李旺村巷道硬化、田间灌溉项目	基础设施建设	建设内容：新建巷道硬化 1.295 公里，宽 3 米/3.5 米，硬化面积 4200 平米；维修改造 50U 型主渠 2.8 公里，配套节制闸及过路板涵构筑物。。											
20	三河镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：巷道硬化 2.48 公里；宽 3.5 米，硬化面积 8880 平米。新建钢筋混凝土过路管涵 dn400 长 100 米。	2023.9.15	2023.11.13	完工	-	1222	5006	8880	2.48			
21	贾塘乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：巷道硬化 3.185 公里；宽 3 米，硬化面积 9865 平方米。	2023.10.16	2023.11.10	完工	-	816	3069	9865	3.185			
22	高崖乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建高崖乡三分湾村一、二、三、四村组巷道硬化 1.15 公里，2.5-3.5m 宽，硬化面积 4200 平方米。1.5 公里灌溉渠道维修改造。					493	2135					

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
23		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建巷道硬化 0.55 公里，宽 3 米-3.5 米，硬化面积 1820 平方米。					781	3936					
24	李旺镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补李旺镇罗川村村庄整治提升改造项目	基础设施建设	建设内容：新建南坪移民点巷道面包砖硬化 5600 m <sup>2</sup> ，安装太阳能路灯 30 盏，树池 300 个，路缘石 1700 米。											
25	甘城乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目	基础设施建设	本项目主要新建甘城村巷道硬化 2.87 公里；宽 3-3.5 米，硬化面积 10345 平方米。	2023.9	2023.11	完工	-	248	808	10595	2.87			
26	关桥乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建贺堡村 1 队~10 队巷道硬化 1.78 公里，硬化宽度 2.0 米~3.0 米，硬化面积 4700 平方米。	2023.10.12	2023.11.18	完工	-	876	4134	4809.38				

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
27	红羊乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建石塘村小银川组、石塘组巷道硬化 1.047 公里，安装太阳能路灯 15 盏，硬化宽度 2.0 米~2.5 米，硬化面积 2618 平方米。	2023.10.17	2023.11.27	完工	-	420	1958	2707.64	1.063		15	
28	树台乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建树台村树台组、王武川组、条子沟组巷道硬化 1.617 公里，安装太阳能路灯 10 盏，硬化宽度 2.5 米~3.5 米，硬化面积 4673 平方米。	2023.10.8	2024.4.15	完工	-	414	1507	4738.49	1.516		10	
29		海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡浪塘村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建浪塘村宋堡组巷道硬化 0.469 公里，硬化宽度 2.0 米~2.5 米，硬化面积 1173 平方米。	2023.10.8	2024.4.15	完工	-	455	1791	1068.27	0.429			
30	史店乡	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补史店乡史店村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容：新建史店村移民点巷道两侧铺设实心面包砖 7897 平方米，铺设路缘石 4826 米，树池 1398 个。	2023.10.17	2023.12.8	完工		936	3305			7897		

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目计划建设内容	项目进度情况				实际建设内容完成情况（名称、单位、数量）						
					开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	受益户数	受益人数	1: 道路(平方米)	2: 道路(公里)	3: 面包砖(平方米)	4: 太阳能路灯(盏)	5: 渠道(公里)
31	七营镇	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补七营镇张堡村村庄整治提升改造项目	基础设施建设	建设内容：村道两侧平整硬化铺装面积为 6857 平方米，排水沟及盖板 450 米，太阳能路灯 10 盏，竖框 72 套，新增人行道 2426 平方米。											
32	红羊乡	海原县 2023 年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	基础设施建设	建设内容：巷道硬化 15065.31 平方米，排水边沟 1405 米、涵洞 12 米，排水渠 112 米，面包砖铺砖 845.27 平米、混凝土道牙 860.41 米。	2024.3.15	2024.6.18	完工	-	354	1195	15677.7				
33	西安镇	海原县 2023 年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	基础设施建设	建设内容：巷道硬化 16244 平米，排水管 178 米，排水检查井 5 座，波形护栏 869 米，雨水收集沟 20 米、雨水排水口 1 座等。	2024.4.1	2024.5.27	完工	-	1079	4265	16813.19	4.837			
<b>合计：</b>									22043	88432	140745.69	37.19	9623.02	25.00	17.19

#### 4. 项目效益方面

项目效益类指标由 5 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 27.27 分，得分率 90.9%。

二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分	得分率
社会效益	农村村容村貌、人居条件得到改善	改善	5	5	100%
	受益总人数计划完成率	100%	5	4.75	95%
可持续影响	管护主体责任落实	健全	4	3.52	87.88%
满意度	村干部满意度	≥90%	8	8	100%
	村民满意度	≥90%	8	6	75%
合计：			30	27.27	90.9%

##### (1) 社会效益

农村村容村貌、人居条件得到改善：根据各项目单位提供的项目资料，及评价组现场访谈和社会调查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目，共计完成村道硬化 140745.69 平方米，硬化、维修各类道路总长 37.19 公里，铺设面包砖 9623.02 平方米，安装太阳路灯 25.00 座，完成渠道砌护 17.19 公里。项目区农村村容村貌、人居条件得到有效改善，群众满意度较高。

受益总人数计划完成率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县李旺镇李旺、罗川村，七营镇张堡村项目无相关档案资料，也未完成验收。该项目实际受益户数 22043 户、受益人数 88432 人，受益总人数计划完成率 95%。按照评分细则，该指标得 4.75 分。

## （2）项目可持续影响方面。

管护主体责任落实：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目只有贾塘乡人民政府负责实施的四个项目完成了资产移交手续。项目竣工验收后，大部分项目不能及时办理移交手续，管护主体责任未落实。按照评分细则，该指标得 3.52 分。

## （3）满意度方面。

1) 村干部满意度：评价组对项目开展满意度调查，本次调查对象为项目村村干部和村民，调查方式采用实地调查问卷、网络问卷调查相结合开展调查。问卷份数共 208 份（其中：实地调查问卷 20 份、网络调查 188 份），有效份数 208 份。通过对社会调查问卷结果进行统计分析，结果表明，受益群体对“海原县 2023 年农村综合改革项目”的满意度为 93.8%。

2) 村民满意度：评价组对项目开展满意度调查，本次调查对象为项目村村干部和村民，调查方式采用实地调查问卷、网络问卷调查相结合开展调查。问卷份数共 208 份（其中：实地调查问卷 20 份、网络调查 188 份），有效份数 208 份。通过对社会调查问卷结果进行统计分析，结果表明，受益群体对“海原县 2023 年农村综合改革项目”的满意度为 81%。按照评分细则扣 2 分，得 6 分。

各指标得分详见下表：

### 绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价得分
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (4)	A11 立项依据充分性	充分	2	2.00
		A12 项目立项规范性	规范	2	2.00
	A2 项目目标 (3)	A21 绩效目标合理性	合理	2	2.00
		A22 绩效指标明确性	明确	1	1.00
	A3 资金投入 (3)	A31 预算编制科学性	科学	2	2.00
		A32 资金分配合理性	合理	1	1.00
B 项目管理 (30)	B1 资金管理 (15)	B11 资金到位率	100%	5	5.00
		B12 预算执行率	95%	5	5.00
		B13 资金使用合规性	合规	5	5.00
	B2 实施管理 (15)	B21 管理制度健全性	健全	8	8.00
B22 制度执行有效性		有效	7	4.20	
C 项目产出 (30)	C1 产出数量 (15)	C11 项目计划完成率	100%	10	8.49
	C2 产出质量 (5)	C21 项目(工程)验收合格率	100%	8	6.79

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价得分
	C3 产出时效 (5)	C31 项目（工程）完成及时率	100%	7	4.88
	C4 产出成本 (5)	C41 成本节约率	≤4766 万元	5	5.00
D 项目效果 (30)	D1 社会效益 (12)	D11 农村村容村貌、 人居条件得到改善	改善	5	5.00
		D12 受益总人数计划 完成率	100%	5	4.75
	D3 可持续影 响力 (2)	D31 管护主体责任落 实	健全	4	3.52
	D2 满意度 (10)	D31 村干部满意度	≥90%	8	8.00
		D32 村民满意度	≥90%	8	6.00
	合计				100

#### 四、绩效评价结果应用建议

农村综合改革资金的核心意义在于促进农村公益事业建设、推动村级集体经济发展、支持示范试点项目，从而全面提升农村的发展水平和农民的生活质量。农村综合改革资金在农村公益事业建设中发挥了重要作用。通过财政奖补机制，资金支持了村内道路、村容村貌改造、坑塘沟渠等公益事业建设项目，极大地改善了农村居民的生活环境。农村综合改革资金通过支持公益事业建设、促进村级集体经济发展以及推动示范试点项目，为农村发展注入了新的动力，对于提升农村整体发展



水平具有重要意义。

为此，建议在总结现有项目经验的基础上，进一步加强项目管理和绩效管理，将绩效评价结果作为安排以后年度农村综合改革资金预算的重要依据。明确项目形成资产后续管护责任主体。建议评价报告在海原县财政局和各乡镇人民政府范围内公开，以供项目直接利益相关方参考。

## 五、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

**1. 绩效管理方面。**项目未按照项目管理要求及时上报中期监控和绩效自评。截止被评价时段仍未上报绩效自评的有关桥乡、七营镇、李旺镇、关庄乡、高崖乡、关桥乡、红羊乡共计11个项目。

**2. 项目管理方面。**一是部分项目进度滞后，导致项目预算执行率较低。二是关桥乡马湾村勘察设计合同内容与落款不一致，合同管理需要进一步加强。三是部分项目有相关档案不能及时归档的情况。四是项目所涉及乡镇只有贾塘乡完成资产移交。未对项目形成资产进行移交，后续维护管理责任不明确。

### （二）建议

**1. 加强绩效评价结果应用。**建议：建立农村综合改革资金绩效评价结果与预算安排的有机结合机制，将绩效评价结果作为安排以后年度农村综合改革资金预算的重要依据。一是对绩效评价结果较好的项目责任单位，在安排农村综合改革资金时

应优先考虑。二是**对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目责任单位**，在安排农村综合改革资金时应从严考虑，减少资金支持或不予支持。

**2. 加强项目管理。**建议：**一是**强化项目进度管理。明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促各预算单位提高认识，强化支出责任主体意识。加快项目验收、决算后续工作。严格按照项目验收管理规定，施工单位在完成相应工程后，应当向项目法人提出验收申请。项目法人经检查认为建设项目具备相应的验收条件的，应当及时组织验收。完成验收后及时组织本单位及第三方完成项目决算工作，为后续项目形成资产和资金支付提供数据支撑。**二是**严格落实工程项目法人制、招投标制、监理制、合同制“四制”要求；**三是**规范项目档案管理。首先明确档案管理主体责任，应当明确负责档案管理的相关责任人和相应履职内容，履职内容应当涵盖档案的收集、管理、存档、保管和更新等工作。其次根据基建项目的进展进度，做好项目档案的同步更新以及补充，确保项目档案信息能够体现时效性、真实性和客观性，为各项工作提供有效的记录和依据。再次加强档案管理全员参与意识，定期对包括项目作业人员、管理人员在内的相关人员开展档案管理专题培训，包括档案管理注意事项、档案材料书写规范、档案材料上报规范等，共同促进档案管理效果提升。最后要建立起项目档

案集中保管制度，并定期做好对相关档案的归集和盘点工作，以防止项目档案出现丢失、遗落等现象。**四是健全项目后续运行维护机制。**建立健全产权明晰、权责明确、管理规范的管理体系和运行机制，确保资产不流失、权益不悬空、监管不断线。进一步明确资产移交手续，加强资金后续管理，明确后期运维资金和人员，确保资产安全，保障财政资金的长期使用效益，实现乡村振兴伟大战略目标。

宁夏智联思创管理咨询有限公司

2024年8月28日

## 附件

### 附件 1：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	考察要点与评分规则
A 项目决策(10)	A1 项目立项(4)	A11 立项依据充分性	充分	2	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、市、县各级相关规定。	①有立项依据文件；②符合有关法律法规和政策重点。各考察点各占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
		A12 项目立项规范性	规范	2	考察项目的申请、批复是否符合相关要求，相关文件是否齐全。	①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等。若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 30%，缺③扣权重 30%。
	A2 项目目标(3)	A21 绩效目标合理性	合理	2	考察项目绩效目标设置情况与合理性。	①项目是否设置了绩效目标；②项目绩效目标依据是否充分；③项目绩效目标是否合理。各考察点各占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
		A22 绩效指标明确性	明确	1	考察项目绩效是否明确可考核可实现。	①绩效目标是否明确；②是否量化；③是否可考核；④是否与战略目标相关。各考察点各占 25%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	考察要点与评分规则
	A3 资金投入(3)	A31 预算编制科学性	科学	2	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。各考察点各占25%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
		A32 资金分配合理性	合理	1	考察项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。各考察点各占50%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
B 项目管理(30)	B1 资金管理(15)	B11 资金到位率	100%	5	考察项目实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位及时率100%得满分,否则本指标得分=实际到位率×分值
		B12 预算执行率	95%	5	反映项目预算资金的实际使用情况,其中质保金(一般为合同额的5%)不在当年支付。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;预算执行率95%得满分,否则本指标得分=实际预算执行率×分值
		B13 资金使用合规性	合规	5	考察资金是否符合项目预算批复用途或财政资金支出范围相关规定。	①资金使用是否符合国家各级财经法规、财政资金管理办法的规定;②是否用于项目预算批复或合同规定的用途;③资金调整、拨付的审批程序和手续是否完整;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。出现任一违规现象不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	考察要点与评分规则
	B2 实施管理(15)	B21 管理制度健全性	健全	8	考察项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整;考察点各占50%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
		B22 制度执行有效性	有效	7	考察项目实施是否符合业务管理制度规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位(包括项目绩效管理);考察点各占30%、30%、40%权重分值,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
C 项目产出(30)	C1 产出数量(15)	C11 项目计划完成率	100%	10	考察项目计划建设任务的完成情况。	海原县14个乡镇、33个行政村项目计划完成率100%得满分,否则按实际完成率得相应权重分值。
	C2 产出质量(5)	C21 项目(工程)验收合格率	100%	8	考察项目验收合格情况,是否按照计划竣工验收。	项目一次验收合格率90%以上得满分;一次验收合格率70%以上得50%权重分;一次验收合格率50%以下得零分。截止评价工作开展未完成验收工作得零分。
	C3 产出时效(5)	C31 项目(工程)完成及时率	100%	7	项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。	以项目实施计划批复时间为起始时间,在11月底前完成或达到要求进度得分。未在规定时间内完成的,每延迟一个月扣0.5分,扣完为止。完工及验收各占50权重分值。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	指标解释	考察要点与评分规则
	C4 产出成本(5)	C41 成本节约率	≤ 4766 万元	5	考察项目成本与概算或有关标准相比的降低情况	成本与历史或有关标准相比有降低得基础分 2 分，每降低 1%，加 0.5 分，满分 7 分；未降低或超支不得分。
D 项目效果(30)	D1 社会效益(12)	D11 农村村容村貌、人居条件得到改善	改善	5	考察项目实施后农村村容村貌、人居条件的改善情况。	结合项目受益群体满意度调查结果和群众干部访谈、项目实地查验，项目区农村村容村貌、人居条件得到有效改善得满分，持平或降低不得分。
		D12 受益总人数计划完成率	100%	5	项目建设后，项目区内直接受益的人口总数量。	依据可行性研究报告和初步设计文件，通过问卷调查和实地调查，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得 5 分，否则按实际完成率得分。
	D3 可持续影响力(2)	D31 管护主体责任落实	健全	4	项目竣工验收后。办理移交手续，与项目管护单位签署管护协议。	审查项目管护方案或工程移交手续中有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况。落实管护主体责任的得满分，否则按实际完成率得分。
	D2 满意度(10)	D31 村干部满意度	≥90%	8	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度。	通过问卷调查，了解项目区村干部对项目的总体满意程度。当调查满意达到或超过 90%时得满分，80%-90%得 6 分，60%-80%得 4 分，60%以下不得分。
		D32 村民满意度	≥90%	8	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度。	通过问卷调查，了解项目区村民对项目的总体满意程度。当调查满意达到或超过 90%时得 10 分，80%-90%得 6 分，60%-80%得 4 分，60%以下不得分。
合计				100		

附件 2：绩效专家组打分及意见表

## 项目支出绩效评价专家评分表及意见书

工作报告编号	(2024) 0820	日期	2024 年 8 月 28 日		
工作报告名称	海原县 2023 年农村综合改革项目				
被评价单位	项目相关科室、农业保险承保单位				
委托单位	海原县财政局				
打印份数	3 份				
项目主评人：刘晓叶、唱彤 项目助理人员：唱新立、张建山、吴桂梅 完成日期：2024/5/28					
评估结论	优				
绩效指标得分情况	投入	过程	产出	效果	合计
	<b>10</b>	<b>27.2</b>	<b>25.15</b>	<b>27.27</b>	<b>89.62</b>
	1. 预算执行率：海原县 2023 年农村综合改革项目资金共计 4766 万元，截止目前各乡镇项目支付各类费用共计 3753.70 万元，结转结余资金 1012.30 万元，预算执行率 78.76%。按照评分细则，该指标得 3.8 分。 2. 制度执行有效性。根据评价工作组现场调研、资料分析和专家评估意见，部分项目存在进度滞后、预算执行率不高、合同管理不规范、未及时上报绩效监控和自评。根据评分细则，该指标得 4.2 分。				



3. 项目计划完成率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止被评价时段，海原县李旺镇李旺、罗川村，高崖乡三分湾、高湾村，七营镇张堡村项目未验收。海原县 2023 年农村综合改革项目计划完成率 84.84%。按照评分细则该指标得 8.49 分。
4. 项目（工程）验收合格率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止被评价时段，实际完成 28 个项目的验收工作，验收结论均为合格。按照评分细则该指标得 6.79 分。
5. 项目（工程）完成及时率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目共涉及 33 个子项目，截止 2023 年底实际完成 23 个项目。按照评分细则该指标得 4.88 分。
6. 受益总人数计划完成率：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县李旺镇李旺、罗川村，七营镇张堡村项目无相关档案资料，也未完成验收。该项目实际受益户数 22043 户、受益人数 88432 人，受益总人数计划完成率 95%。按照评分细则，该指标得 4.75 分。

	<p>7. 管护主体责任落实：根据各项目单位提供的项目资料，以及评价组现场核查分析，海原县 2023 年农村综合改革项目只有贾塘乡人民政府负责实施的四个项目完成了资产移交手续。项目竣工验收后，大部分项目不能及时办理移交手续，管护主体责任未落实。按照评分细则，该指标得 3.52 分。</p> <p>8. 村民满意度：评价组对项目开展满意度调查，本次调查对象为项目村村干部和村民，调查方式采用实地调查问卷、网络问卷调查相结合开展调查。问卷份数共 208 份（其中：实地调查问卷 20 份、网络调查 188 份），有效份数 208 份。通过对社会调查问卷结果进行统计分析，结果表明，受益群体对“海原县 2023 年农村综合改革项目”的满意度为 81%。按照评分细则扣 2 分，得 6 分。</p>
<p>主要存在的问题及建议</p>	<p>（一）问题</p> <p>1. 绩效管理方面。项目未按照项目管理要求及时上报中期监控和绩效自评。</p> <p>2. 项目管理方面。一是关桥乡马湾村勘察设计合同内容与落款不一致，合同管理需要进一步加强。二是部分项目有相关档案不能及时归档的情况。三是未对项目形成资产进行移交，后续维护管理责任不明确。</p>

四是部分项目进度滞后，导致预算执行率较低。

(二) 建议

1. 加强绩效评价结果应用。建议：建立农村综合改革资金绩效评价结果与预算安排的有机结合机制，将绩效评价结果作为安排以后年度农村综合改革资金预算的重要依据。

2. 加强项目管理。建议：一是严格落实工程项目法人制、招投标制、监理制、合同制“四制”要求；二是规范项目档案管理。三是健全项目后续运行维护机制。四是强化项目进度管理。完善机制，加快项目验收、决算后续工作。

主评人签字：

日期：2024年8月25日

附件 3：评价工作组情况表

绩效评价工作组情况表

项目名称：海原县 2023 年农村综合改革项目		
项目单位：海原县财政局		
评价类型：事后评价		
评价工作组人员情况		
姓 名	职 称	职 务
刘晓叶	经济师（财政税收）、会计师、绩效评价师（财政部绩效管理平台备案主评人）	评价项目组 组长
唱彤	高级人力资源师、国家注册质量体系审核员、绩效评价师（财政部绩效管理平台备案主评人）	评价项目 主评人
王华兴	高级会计师	评价项目组成员
吴桂梅	会计师	评价项目组成员
唱新立	高级教师	评价项目组成员
张建山		评价项目组成员
评价中介机构负责人：		



## 二、基本问题：

1. 您对本村实施的 2023 年海原县农村综合改革项目是否了解？（ ）

A、了解

B、不了解

2. 您是通过哪些途径了解到以上这些项目相关政策的？（ ）

A、电视、报刊等大众媒体；

B、相关部门宣传；

C、乡镇、村干部宣传；

C、朋友或邻居的介绍；

D、其他

3. 您对本村 2023 年海原县农村综合改革项目是否赞成？（ ）

A、赞成

B、不赞成

4. 本村 2023 年海原县农村综合改革项目是否进行过公示？

（ ）

A、有公示

B、没有公示

5. 您觉得村里的道路、路灯、排水等基础设施能满足您的需求吗？（ ）

A. 能满足

B、一般

C、不能满足

6. 您认为 2023 年海原县农村综合改革项目是否改善了农村面貌和居住环境？（     ）

A. 改善非常大

B、改善较大

C、改善一般

D、改善很少

E、根本没有改善

### 三、海原县 2023 年海原县农村综合改革项目满意度

项目	最满意 → 最不满意				
1.您对 2023 年海原县农村综合改革项目实施进度的满意度？	5	4	3	2	1
2.您对 2023 年海原县农村综合改革项目完成质量的满意度？	5	4	3	2	1
3.您对 2023 年海原县农村综合改革项目实施整体情况的满意度？	5	4	3	2	1

### 四、开放问题

您对海原县农村综合改革项目的实施和管理还有什么意见和建议？

---





---

<再次感谢您的支持与配合！>





## 海原县 2023 年农村综合改革项目调查问卷

### 一、基本信息





#### 1.您的性别： [单选题]

选项	小计	比例
A、男	163	 78.37%
B、女	45	 21.63%
本题有效填写人次	208	

#### 2.您的年龄： [单选题]



选项	小计	比例
A、25 岁以下	17	 8.17%
B、26-40 岁	54	 25.96%
C、41-50 岁	70	 33.65%
D、51 岁以上	67	 32.21%
本题有效填写人次	208	

#### 3.您的文化程度： [单选题]

选项	小计	比例
A、小学及以下	83	 39.9%
B、初中	70	 33.65%
C、高中/中专	28	 13.46%
D、本科/大专	27	 12.98%
本题有效填写人次	208	





4.您是： [单选题]






选项	小计	比例
A、村干部	72	 34.62%
B、村民	136	 65.38%
本题有效填写人次	208	

二、基本问题


1.您对本村实施的 2023 年海原县农村综合改革项目是否了解？ [单选题]

选项	小计	比例
A、了解	181	 87.02%
B、不了解	27	 12.98%
本题有效填写人次	208	



2.您是通过哪些途径了解到以上这些项目相关政策的？ [多选题]

选项	小计	比例
A、电视、报刊等大众媒体；	81	 38.94%
B、相关部门宣传；	91	 43.75%
C、乡镇、村干部宣传；	164	 78.85%
C、朋友或邻居的介绍；	44	 21.15%
D、其他	33	 15.87%
本题有效填写人次	208	




3.您对本村 2023 年海原县农村综合改革项目是否赞成？ [单选题]

选项	小计	比例
A、赞成	199	 95.67%
B、不赞成	9	 4.33%
本题有效填写人次	208	





4.本村 2023 年海原县农村综合改革项目是否进行过公示？ [单选题]


选项	小计	比例
A、有公示	193	 92.79%
B、没有公示	15	 7.21%
本题有效填写人次	208	

5.您觉得村里的道路、路灯、排水等基础设施能满足您的需求吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.能满足	139	 66.83%
B、一般	46	 22.12%
C、不能满足	23	 11.06%
本题有效填写人次	208	

6.您认为 2023 年海原县农村综合改革项目是否改善了农村面貌和居住环境？ [单选题]

选项	小计	比例
A.改善非常大	134	 64.42%
B、改善较大	35	 16.83%
C、改善一般	27	 12.98%
D、改善很少	4	 1.92%

E、根本没有改善	8	 3.85%
本题有效填写人次	208	

三、请您选择对下列项目目前状况的满意度

请根据实际情况进行填写，5分为非常满意，4分为比较满意，3分为一般，2分为不满意，1分为非常不满意 [\[矩阵量表题\]](#)

该矩阵题平均分：4.27

题目\选项	5	4	3	2	1	平均分
1.您对 2023 年海原县农村综合改革项目实施进度的满意度?	135 (64.9%)	29 (13.94%)	26 (12.5%)	8 (3.85%)	10 (4.81%)	4.3
2.您对 2023 年海原县农村综合改革项目完成质量的满意度?	127 (61.06%)	34 (16.35%)	26 (12.5%)	8 (3.85%)	13 (6.25%)	4.22
3.您对 2023 年海原县农村综合改革项目实施整体情况的满意度?	131 (62.98%)	36 (17.31%)	22 (10.58%)	8 (3.85%)	11 (5.29%)	4.29
小计	393 (62.98%)	99 (15.87%)	74 (11.86%)	24 (3.85%)	34 (5.45%)	4.27

四、开放问题

您对 2023 年海原县农村综合改革项目还有哪些意见或建议？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

## 附件 5：访谈问题清单

### 海原县 2023 年农村综合改革项目 访谈调查方案

本次访谈调研旨在通过对涉及专项资金的预算部门、项目实施单位的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

#### 一、访谈对象

1. 项目负责人；
2. 各乡镇项目负责人；

#### 二、访谈内容

1. 项目负责人：项目开展背景、主要内容、项目预算测算及申请审批拨付流程、资金监管、项目实施效果和意义、项目开展难点和建议。

2. 各乡镇项目负责人：项目理赔的程序和流程、项目实施过程中遇到的主要问题及解决方式。

#### 三、访谈方式

对于各相关负责人均采用面对面标准化访谈的模式。

#### 四、实施方式

1. 访谈采用调查人员与访谈对象面对面交流的访谈方式。
2. 对于所有访谈对象，将于访谈前至少 3 天进行预约。

3. 访谈正式开展前，会先将访谈提纲（见附录）发给访谈对象。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	访谈人员	访谈时间
七营镇人民政府	海正虎	15709600288	刘晓叶	2024. 8. 15
三河镇人民政府	赵前鹏	15296955558	张建山	2024. 8. 15
树台乡人民政府	魏浩	15709633632	刘晓叶	2024. 8. 14
西安镇人民政府	田燕春	15609578037	刘晓叶	2024. 8. 14
高崖乡人民政府	马亮	15709639502	刘晓叶	2024. 8. 16
关桥乡人民政府	马瑞	13649558582	刘晓叶	2024. 8. 13
红羊乡人民政府	田祺社	18195591898	刘晓叶	2024. 8. 16
贾塘乡人民政府	马海洋	18295117737	刘晓叶	2024. 8. 15

#### 附录 4-1 项目负责人访谈提纲

1. 请您简要介绍项目的主要开展内容？
2. 项目实施效果和意义，项目带来了哪些好的社会效益和经济效益？
3. 请您简要介绍项目的资金支出情况与资金核拨流程？
4. 作为项目的主管方在项目开展过程中为保障资金支出的合规性和合理性都做了哪些监督和约束工作？
5. 请您谈谈为保障项目开展的有效性，都制定了哪些配套的制度？对项目有哪些指导、监管和考核措施？

6. 项目过程中都有哪些好的经验做法？项目开展都有哪些难点和建议？

#### 附件 4-2 项目实施单位负责人访谈提纲

1. 请您简要介绍项目的主要开展内容？
2. 在实施过程中遇到哪些问题？如何解决？对实施有何影响？

## 附件6：项目现场核查情况表

表 1:

项目现场核查情况表

填报单位：(盖章)

填表日期：2024年8月13日

序号	项目名称	管理资料										可持续性资料			备注				
		资金(财务)管理制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工决算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金		运行、维护人员			
1	海原县2023年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	运行维护资料暂无	
2	海原县2023年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	运行维护资料暂无

单位负责人：马瑞

联系电话(手机和座机)：13649558582

评价组审核人：刘晓叶

填表说明：

- 1.项目资金总额：是指项目总投资金额；
- 2.管理制度：包括资金(财务)管理制度和项目管理制。财务制度包括专项资金管理办法、财务管理制度和会计核算制度；项目管理制指为了加强项目实施过程管理而建立的项目管理办法或相关制度。

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位

(盖章)

马湾村

村委会

公章

日期

2024.8.13

填报日期: 2024年8月13日

金额单位: 万元

项目名称: 海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目

非财政性资金

小计

单位自筹

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	130	130	130				
实际到位*	130	130	130				
实际支出*	105.4	105.4	105.4				
结余金额	24.59	24.59	24.59				
预算执行率	81.08%	81.08%	81.08%				

单位负责人: 马瑞

联系电话(手机和座机): 13649558582

评价组审核人: 刘晓叶



### 项目资金安排情况表

填报单位



项目名称:

海原县2023年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目

金额单位: 万元

填表日期: 2024年8月13日

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	106	106		106			
实际到位*	106	106		106			
实际支出*	94.46	94.46		94.46			
结余金额	11.55	11.55		11.55			
预算执行率	89.11%	89.11%		89.11%			

单位负责人: 马瑞

联系电话(手机和座机): 13649558582

评价组审核人: 刘晓叶



表 3:

项目主要建设内容完成情况统计表

填报单位 (盖章):

填报日期: 2024年8月13日

序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)				
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 平米	2:	3:	4:	
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡马湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 硬化道路 1.646 公里, 道路硬化类型为混泥土道路, 路基宽度 3-4.5 米, 路面宽度 2.0-3.5 米, 道路硬化总面积 5063 平方米。	2023. 9.18	2023. 10.30	完工	-	6026.65				
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补关桥乡贺堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 新建贺堡村 1 队~10 队巷道硬化 1.78 公里, 硬化宽度 2.0 米~3.0 米, 硬化面积 4700 平方米。	2023. 10.12	2023. 11.18	完工	-	4809.38				

单位负责人: 马瑞

联系电话 (手机和座机): 13649558582

评价组审核人: 刘晓叶

填表说明:

- 1.项目名称: 按项目立项或资金请示等相关文件中规定的名称填写。
- 2.项目类型: 按 (1) 基础设施建设任务; (2) 农业生产发展任务; (3) 其他建设任务。
- 3.项目主要内容: 按项目批复内容, 和项目类型分别细化至具体建设项目的名称、单位、数量进行填报。
- 4.项目进度: 具体到项目实际完工日期或计划竣工日期, 完工比。截止评价时段未完工项目填报预计完成时间。
- 5.项目主要建设内容完成情况: 要与项目主要建设内容相对应, 按实际项目完成情况进行填报, 细化至具体的子项目的名称、单位、数量, 如: 硬化巷道 (公里、平方米)、修建边沟 (米)、管涵 (道) 等量化数值。

**表 1: 项目现场核查情况表**

填报单位: 盖章



填报日期: 2024年8月14日

序号	项目名称	管理资料										可持续性资料			备注	
		资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金		运行、维护人员
1	海原县2024年农村公益性事业财政奖补村台乡相融村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	运行维护资料暂无
2	海原县2025年农村公益性事业财政奖补村台乡二万户村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	运行维护资料暂无
3	海原县2023年农村公益性事业财政奖补村台乡浪台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	运行维护资料暂无
4	海原县2023年农村公益性事业财政奖补村台乡浪台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	运行维护资料暂无

单位负责人: 魏浩

联系电话(手机和座机): 15709633632

评价组审核人: 刘晓叶

填表说明:

- 1.项目资金总额: 是指项目总投资金额;
- 2.管理制度: 包括资金(财务)管理制度和项目管理制度的项目管理制度和会计核算制度; 项目管理制度指为了加强项目实施过程管理而建立的项目管理办法或相关制度。

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位: 灵武市

填表日期: 2024年8月14日

项目名称: 灵武市 2024 年农村公益性事业财政奖补村台乡梧桐村巷道硬化项目

金额单位: 万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	172	172	102	72			
实际到位*	172	172	102	72			
实际支出*	159.25	159.25	102	57.25			
结余金额	14.75	14.75	0	14.75			
预算执行率	92.59%	92.59%	100%	79.51%			

单位负责人: 魏浩

联系电话(手机和座机): 15709633632

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填表日期：2024年8月14

填报单(盖章)  
日

项目名称: 海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目 金额单位: 万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	116	116		116			
实际到位*	116	116		116			
实际支出*	102.43	102.43		102.43			
结余金额	13.57	13.57		13.57			
预算执行率	88.3%	88.3%		88.3%			

单位负责人: 魏浩

联系电话(手机和座机): 15709633632

评价组审核人: 刘晓叶



### 项目资金安排情况表

填报单位

海原县

填表日期：2024年8月14日

项目名称：海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补树台乡树台、浪塘村巷道硬化项目 金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	136	136		136			
实际到位*	136	136		136			
实际支出*	114.04	114.04		114.04			
结余金额	21.96	21.96		21.96			
预算执行率	83.85%	83.85%		83.85%			

单位负责人：魏浩 联系电话（手机和座机）：15709633632 评价组审核人：刘晓叶


表 3:

项目主要建设内容完成情况统计表

填报单位:

填报日期: 2024年8月14日

序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)			
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 面包砖 (平方米)	4: 太阳能路灯 (盏)
1	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 硬化道路总长 2.454 公里, 路基宽度 3.5~4.0 米, 路面宽度 2.5~3.0, 硬化面积: 8164 平方米。	2023. 9.10	2023. 12.8	完工	-	8135			
2	海原县 2025 年农村公益性事业财政奖补村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 硬化道路总长 2.291 公里, 其中硬化里程 0.589 公里, 路基宽度 3.0~4.0 米, 路面宽度 2.0~3.0 米, 硬化面积: 1568 平方米; 面包砖铺装 1.702 公里, 铺装宽度 1.0 米, 铺装面积: 1702 平方米。	2023. 10.12	2023. 11.18	完工	-	1569.3		1724.49	
3	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补项目	基础设施建设	建设内容: 新建村台村树台组、王武川组、茶子沟组巷道硬化 1.617 公里,	2023. 10.8	2024. 4.15	完工	-	4738.49	1.516		10



序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况			主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)			
				开工时间	完成时间	实际完成进度	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 面包砖 (平方米)	4: 太阳能路灯 (盏)
4	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容:新建浪塘村朱堡组巷道硬化 0.469 公里,硬化宽度 2.0 米~2.5 米,硬化面积 1173 平方米。 安装太阳能路灯 10 盏,硬化宽度 2.5 米~3.5 米,硬化面积 4673 平方米。	2023.10.8	2024.4.15	完工				

单位负责人: 魏浩

联系电话 (手机和座机): 15709633632

评价组审核人: 刘晓叶

填表说明:

- 1.项目名称: 按项目立项或资金请示等相关文件中规定的名称填写。
- 2.项目类型: 按 (1) 基础设施建设任务; (2) 农业生产发展任务; (3) 其他建设任务。
- 3.项目主要内容: 按项目批复内容, 和项目类型分别细化至具体建设项目的名称、单位、数量进行填报。
- 4.项目进度: 具体到项目实际完工日期或计划竣工日期, 完工比。截止被评价时段未完工项目填报预计完成时间。
- 5.项目主要内容完成情况: 要与项目主要内容建设内容相对应, 按实际项目完成情况填写, 细化至具体的子项目的名称、单位、数量, 如: 硬化巷道 (公里、平方米)、修建边沟 (米)、管涵 (道) 等量化数值。



表 1:

项目现场核查情况表

填报单位(盖章):



填表日期: 2024年8月14日

序号	项目名称	资金(财务)制度	项目管理制度	管理资料										可持续性资料			备注		
				项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金	运行、维护人员				
1	海原县2023年农村公益性事业财政奖补西安镇西安村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	运行维护资料暂无,项目公示资料未存档
2	海原县2023年农村公益性事业财政奖补西安镇白吉村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	运行维护资料暂无,项目公示资料未存档
3	海原县2023年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	运行维护资料暂无,项目公示资料未存档

单位负责人: 田燕春

联系电话(手机和座机): 15609578037

评价组审核人: 刘晓叶

填表说明:

- 1.项目资金总额: 是指项目总投资额;
- 2.管理制度: 包括资金(财务)管理制度和项目管理制度。财务制度包括专项资金管理办法、财务管理制度和会计核算制度; 项目管理制度指为了加强项目实施过程管理而建立的项目管理办法或相关制度。

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位: 海原县 (盖章)

填表日期: 2024年8月14日

项目名称: 海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补西安镇西安、白吉村巷道硬化项目 金额单位: 万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	181	181	181				
实际到位*	181	181	181				海财发(2023)107号
实际支出*	141.88	141.88	141.88				
结余金额	39.12	39.12	39.12				
预算执行率	78.39%	78.39%	78.39%				

单位负责人: 田燕春

联系电话(手机和座机): 15609578037

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位(盖章)



填表日期: 2024年8月14日

项目名称: 海原县2023年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)

金额单位: 万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	300	300	300				
实际到位*	300	300	300				
实际支出*	275.35	275.35	275.35				
结余金额	24.65	24.65	24.65				
预算执行率	91.78%	91.78%	91.78%				

单位负责人: 田燕春

联系电话(手机和座机): 15609578037

评价组审核人: 刘晓叶





表 2: 项目资金安排情况表

填报单位 (盖章)

项目名称: 海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目

填表日期: 2024 年 8 月 15 日

金额单位: 万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	130	130	130				
实际到位*	130	130	130				
实际支出*	118.43	118.43	118.43				
结余金额	11.57	11.57	11.57				
预算执行率	91.10%	91.10%	91.10%				

项目负责人: 赵前鹏

联系电话 (手机和座机): 15296955558

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位（盖章）

项目名称：海原县2024年农村公益性事业财政奖补三河镇小山村巷道硬化项目

填表日期：2024年8月15日

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	91	91	91				
实际到位*	91	91	91				
实际支出*	74.74	74.74	74.74				
结余金额	16.26	16.26	16.26				
预算执行率	82.13%	82.13%	82.13%				

项目负责人：赵前鹏

联系电话（手机和座机）：15296955558

评价组审核人：刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位（盖章）



填表日期：2024年8月15日

项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算	155	155		155			
实际到位	155	155		155			
实际支出	143.26	143.26		143.26			
结余金额	11.74	11.74		11.74			
预算执行率	92.43%	92.43%		92.43%			

项目负责人：赵前鹏

联系电话（手机和座机）：15296955558

评价组审核人：刘晓叶



表 3:  
填报单位(盖章):



项目主要建设内容完成情况统计表

填表日期: 2024年8月15日

序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况			主要建设内容完成情况(名称、单位、数量)				
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面(平方米)	2: 路面(公里)	3: 排水管(米)	4: 护栏(米)
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇四营村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 三河镇四营村二、三、五组巷道硬化 1.809 公里; 硬化面积 6100 平方米, 水毁路 15 米、水毁路边坡毛石砌护 300 立方、水毁处土方回填 2500 方、设置安全防护栏杆 20 米。	2023. 9. 15	2023. 11. 13	完工	-	6100	1.809		
2	海原县 2024 年农村公益性事业财政奖补三河镇小河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 巷道硬化 0.932 公里, 道路硬化类型为混凝土道路, 路基宽度 4.5-5.5 米, 路面宽度 3.5-4.5 米, 道路硬化总面积 3785 平方米。	2023. 9. 15	2023. 11. 13	完工	-	3785	0.932		
3	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补三河镇代店村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 巷道硬化 2.48 公里; 宽 3.5 米, 硬化面积 8880 平方米, 新建钢筋混凝土过路管涵 dn1400 长 100 米。	2023. 9. 15	2023. 11. 13	完工	-	8880	2.48		

项目负责人: 赵前鹏

联系电话(手机和座机): 15296955558

评价组审核人: 刘晓叶



表 3: 项目主要建设内容完成情况统计表

填报单 (盖章):



填表日期: 2024年8月16日

序号	项目名称	项目类型	项目主要建设内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)			
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 路灯 (盏)	4: 护栏 (米)
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 硬化道路 2.498 公里, 道路硬化类型为混凝土道路, 路基宽度 3.0-4.5 米, 路面宽度 2.0-3.5 米, 道路硬化总面积 8258 平方米。	2023.8.15	2023.11.15	完工	-	8258	2.498		
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 新建石塘村小组、石塘组巷道硬化 1.047 公里, 安装太阳能路灯 15 盏, 硬化面积 2618 平方米。	2023.10.17	2023.11.27	完工	-	2707.64	1.063	15	
3	海原县 2023 年农村综合改革项目 (美丽乡村整村推进项目)	基础设施建设	建设内容: 巷道硬化 15065.31 平方米, 排水边沟 1405 米, 涵洞 12 米, 排水渠 112 米, 面包砖铺砖 845.27 平方米, 混凝土道牙 860.41 米。	2024.3.15	2024.6.18	完工	-	15677.7			

项目负责人: 田祺社

联系电话 (手机和座机): 18195591898

评价组审核人: 刘晓叶

表 1:

项目现场核查情况表

填报单位: 海原县

填报日期: 2024年8月16日

序号	项目名称	管理资料										可持续性资料			备注				
		资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金		运行、维护人员			
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	公示到乡镇一级
3	海原县 2023 年农村综合改革项目(美丽乡村整村推进项目)	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	目前完成自

项目负责人: 田棋社

联系电话(手机和座机): 18195591898

评价组审核人: 刘晓叶

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位 (盖章) 

填表日期: 2024 年 8 月 16 日

项目名称: 海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补红羊乡红堡村巷道硬化项目

金额单位: 万元

项 目	合 计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	230	230	230				
实际到位*	230	230	230				
实际支出*	221.3	221.3	221.3				
结余金额	8.70	8.70	8.70				
预算执行率	96.22%	96.22%	96.22%				

项目负责人: 田祺社

联系电话 (手机和座机): 18195591898

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位(盖章)

填表日期: 2024年8月16日

项目名称: 海原县2023年农村公益性事业财政奖补红羊乡石塘村巷道硬化项目

金额单位: 万元

项目	财政性资金			非财政性资金		
	小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-		-			
项目预算*	84		84			
实际到位*	84		84			
实际支出*	80.81		80.81			
结余金额	3.19		3.19			
预算执行率	96.20%		96.20%			

项目负责人: 田祺社

联系电话(手机和座机): 18195591898

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位：(盖章)

填表日期：2024年8月16日

项目名称：海原县2023年农村综合改革项目（美丽乡村整村推进项目）

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	300	300	300				
实际到位*	300	300	300				
实际支出*	223.85	223.85	223.85				
结余金额	76.15	76.15	76.15				
预算执行率	74.62%	74.62%	74.62%				

项目负责人：田斌社

联系电话（手机和座机）：18195591898


评价组审核人：刘晓叶

表 1:

项目现场核查情况表

填报单位(盖章)

填报日期: 2024年8月16日



序号	项目名称	管理资料										可持续性资料			备注			
		资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金		运行、维护人员		
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	结算正在做
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	

项目负责人: 马尧

联系电话(手机和座机): 15709639502

评价组审核人: 刘晓叶

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位（盖章）：



填表日期：2024年8月16日

项目名称：海原县2023年农村公益事业财政奖补高崖乡高湾、三分湾村巷道硬化项目 金额单位：万元

项 目	合 计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	150	150		150			
实际到位*	150	150		150			
实际支出*	127.45	127.45		127.45			
结余金额	22.55	22.55		22.55			未决算
预算执行率	84.97%	84.97%		84.97%			

项目负责人：马亮

联系电话（手机和座机）：15709639502

评价组审核人：刘晓叶



表 3:

项目主要建设内容完成情况统计表

填报单位 (盖章)

填表日期: 2024年8月16日

序号	项目名称	项目类型	项目主要建设内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)						
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 排水管 (米)	4: 护栏 (米)			
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡三分湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 新建高崖乡三分湾村一、二、三、四村组巷道硬化 1.15 公里, 2.5-3.5m 宽, 硬化面积 4200 平方米。1.5 公里灌溉渠道维修改造。											
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补高崖乡高湾村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 新建巷道硬化 0.55 公里, 宽 3 米-3.5 米, 硬化面积 1820 平方米。											

项目负责人: 马亮

联系电话 (手机和座机): 15709639502

评价组审核人: 刘晓叶

表 1:

项目现场核查情况表

填报单位: 盖章

填报日期: 2024年8月15日

序号	项目名称	管理资料										可持续性资料			备注	
		资金(财务)制度	项目管理制度	项目申报	立项审批	政府采购	项目合同	项目公示	项目监理	竣工验收	竣工结算	审计	运行、维护制度	运行、维护资金		运行、维护人员
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	项目公示资料未存档
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	项目公示资料未存档
3	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	项目公示资料未存档
4	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	项目公示资料未存档

项目负责人: 马海洋

联系电话(手机和座机): 18295117737

评价组审核人: 刘晓叶

表 2:

项目资金安排情况表

填报单位 (盖章)

项目名称: 海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目

金额单位: 万元

填表日期: 2024 年 8 月 15 日

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中: 1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-	-				
项目预算*	107	107	107				
实际到位*	107	107	107				
实际支出*	94.29	94.29	94.29				含质保金 2.6 万元
结余金额	12.71	12.71	12.71				
预算执行率	88.12%	88.12%	88.12%				

项目负责人: 马海洋

联系电话 (手机和座机): 18295117737

评价组审核人: 刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位



填表日期：2024年8月15日

项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-					
项目预算*	210	210	210				
实际到位*	210	210	210				
实际支出*	197.6	197.6	197.6				含质保金
结余金额	12.4	12.4	12.4				
预算执行率	94.10%	94.10%	94.10%				

项目负责人：马海洋

联系电话（手机和座机）：18295117737

评价组审核人：刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位

(盖章)

海原县

2023年

农村公益性事业

财政奖补

贾塘乡

双河村

巷道硬化项目

金额单位：万元

填报日期：2024年8月15日

项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	300	300		185			
实际到位*	300	300		185			
实际支出*	167.65	167.65		167.65			含质保金
结余金额	17.35	17.35		17.35			
预算执行率	90.62%	90.62%		90.62%			

项目负责人：马海洋

联系电话（手机和座机）：18295117737

评价组审核人：刘晓叶

### 项目资金安排情况表

填报单位



填表日期：2024年8月15日

项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目

金额单位：万元

项目	合计	财政性资金			非财政性资金		
		小计	其中：1. 中央级	2. 自治区级	3. 县区级	小计	单位自筹
上年结转结余	-	-		-			
项目预算*	160	160		160			
实际到位*	160	160		160			
实际支出*	152.02	152.02		152.02			含质保金
结余金额	7.98	7.98		7.98			
预算执行率	95.01%	95.01%		95.01%			

项目负责人：马海洋

联系电话（手机和座机）：18295117737

评价组审核人：刘晓叶

表 3:  
填报单位盖章:

项目主要建设内容完成情况统计表

填表日期: 2024年8月15日

序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)			
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 排水管 (米)	4: 护栏 (米)
1	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 硬化道路 0.884 公里, 道路硬化类型为混凝土道路, 路基宽度 3.5-5.5 米, 路面宽度 2.5-4.5 米, 道路硬化总面积 3004 平方米。	2023. 8.26	2023. 10.31	完工	-	0.884			
2	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 主要对堡台村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建: 维修改造第一处过水路面长 40 米, 宽 5 米; 第二处过水路面长 80 米, 宽 5 米; 维修改造第三处过水路面长 80 米, 宽度 4.5 米。维修改造涵洞 3 处, 板涵跨度 4 米; 过水路面设计等级四级。	2023. 9.7	2023. 11.6	完工	-	0.12			

序号	项目名称	项目类型	项目主要内容	项目进度情况				主要建设内容完成情况 (名称、单位、数量)			
				开工时间	完成时间	实际完成进度	预计完成时间	1: 路面 (平方米)	2: 路面 (公里)	3: 排水管 (米)	4: 护栏 (米)
3	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容主要对双河村 3 处过水路面进行维修改造及两侧延伸水毁路面进行拆除新建; 维修改造第一处过水路面长 60 米, 宽 4 米; 第二处过水路面长 50 米, 宽 4 米; 维修改造第三处过水路面长 75 米, 宽度 5.0 米。维修改造涵洞 3 处, 板涵跨度 4 米; 过水路面设计等级四级;	2023. 9.7	2023. 11.6	完工	-	0.185			
4	海原县 2023 年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目	基础设施建设	建设内容: 巷道硬化 3.185 公里; 宽 3 米, 硬化面积 9865 平米。	2023. 10.16	2023. 11.10	完工	-	9865	3.185		

项目负责人: 马海洋

联系电话 (手机和座机): 18295117737

评价组审核人: 刘晓叶



附件 7: 企业相关资质文件



# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



**统一社会信用代码**  
91640100MA760008J

**名称** 宁夏智联思创管理咨询有限公司  
**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)  
**法定代表人** 吴桂梅

**注册资本** 伍拾万圆整  
**成立日期** 2017年04月27日  
**营业期限** / 长期

**经营范围** 经济信息咨询(不含金融类); 预算绩效管理; 财政支出绩效评价; 财税咨询; 代理记账; 认证咨询服务; 企业管理咨询; 人力资源管理咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

**住所** 宁夏回族自治区银川市兴庆区金茂财富广场D座1201室

登记机关

2021年 04月 02日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

www.gsxt.gov.cn